

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 17/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

#### «Χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22<sup>α</sup> Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2206/17-12-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 11:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Ζαχαρίας Γλαρός
- 8 Κώστας Σταμούλης
- 9 Δημήτρης Κουρελής
- 10 Χρήστος Καζάλας
- 11 Κώστας Τσουρής

#### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Χαράλαμπος Χερουβής
- 2 Νίκος Λαρδάς

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο ΔΣ τα εξής:

Με την 91/2003 προηγούμενη απόφασή μας, είχε χορηγηθεί παράταση στην κοινοπραξία που είναι ανάδοχος του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, μέχρι την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2003, ενώ η συμβατική προθεσμία έληξε την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2003. Στη συνέχεια, με την 125/2003 απόφαση, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και ο 1<sup>ος</sup> ΠΚ ΤΜΝΕ για το ίδιο έργο. Ακολούθησε η 161/2003 απόφαση του ΔΣ, με την οποία χορηγήθηκε 2<sup>η</sup> παράταση, κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας, προθεσμία που και αυτή έληξε την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου.

Με την από 10 Δεκ. 2003 αίτησή του, ο κ. Γιώργος Μωραΐτης, εκπροσωπώντας την κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη**, επανήλθε με νέα αίτηση, με την οποία ζητά νέα παράταση αποπεράτωσης του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα στην χρηματοδότηση του έργου, ενημέρωσε την επιβλέπουσα υπηρεσία και έκανε διακοπή των εργασιών, μέχρι να γίνει η εξόφληση του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης, προτίθεται να ξαναρχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες. Συνεχίζοντας ο κ. Μωραΐτης, αναφέρει ότι κατά την

εκτίμησή του, το υπόλοιπο της χρηματοδότησης θα δοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2004 και ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι την 3οή Ιουνίου 2004, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των επόμενων πιστοποιήσεων και η σύνταξη των διαφόρων εγγράφων, τα οποία πρέπει να υπογραφούν μέσα στο χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι το πρόβλημα που επικαλείται ο ανάδοχος με την χρηματοδότηση είναι πραγματικό, ανέφερε δε τις ενέργειες του Δήμου μας, σε συνδυασμό με την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τα 1965/10-11-2003/Δήμος Αγίου Κηρύκου και ΑΠ 2743/13-11-2003/Δνση Σχεδιασμού Περιφ. Β. Αιγαίου έγγραφα. Με τα παραπάνω έγγραφα, ζητούμε να γίνει η κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης 491.950,40€, με το οποίο γίνεται και η αποπληρωμή του έργου, όπου δίνεται η διαβεβαίωση της άμεσης απορρόφησης της πίστωσης αυτής.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος, προτείνει στο ΔΣ να δοθεί η αιτουμένη παράταση, αφού οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος κοινοπραξία είναι πραγματικοί, κάλεσε δε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με το έργο αυτό, την ανάγκη της άρτιας παράδοσης του έργου αυτού, τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ410/95),

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί τρίτη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ**, στην ανάδοχο κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη** μέχρι την 30 Μαΐου 2004.. Η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έληξε την 3-7-2003, η πρώτη παράταση έληξε την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2003 και η δεύτερη την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2003. Η σύμβαση είχε υπογραφεί την 3-7-2002 και η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες.

### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2003**

Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής::

#### **Ο πρόεδρος**

Δημήτρης Καφούρος

#### **Τα μέλη**

Μιχάλης Περρής  
Παναγιώτης Τσαρνάς  
Λευτέρης Πυρούδης  
Γιάννης Αϊβαλιώτης  
Γιάννης Παπαλάς  
Κώστας Σταμούλης  
Δημήτρης Κουρελής  
Χρήστος Καζάλας  
Κώστας Τσουρής

#### **Ο Γραμματέας**

Ζαχαρίας Γλαρός

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 2 Ιαν.2004**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**