

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 11/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

«Χορήγηση παράτασης για το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2^α Ιουλίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1058/27-6-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος απεχώρησε ο κ. Αϊβαλιώτης, ο οποίος επανήλθε κατά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος.

Ο κ. Χερουβής προσήλθε κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 11 :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
- 2.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
- 3.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
- 4.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ
- 5.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
- 6.- ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
- 7.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
- 8.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ
- 9.- ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ
- 10.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΛΑΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο ΔΣ τα εξής:

Η κοινοπραξία Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη, που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, κατέθεσε την 13-6-2003 αίτηση, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, η οποία λήγει την 3-7-2003, μέχρι την 30-10-2003. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η κοινοπραξία στην αίτησή της, είναι: Ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν εμπρόθεσμα και συνεχίζονται με ικανοποιητικό ρυθμό, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην έκδοση των αιτουμένων αδειοδοτήσεων, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα ήταν κακές και επίσης έγιναν τροποποιήσεις σε μερικές από τις προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες. Εξ αιτίας των παραπάνω λόγων, δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη αποπεράτωση του έργου.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος την εισήγησή του, προτείνει:

1. Να δοθεί παράταση μέχρι την 15-10-2003 και όχι μέχρι την 30-10-2003 που ζητά η ανάδοχος κοινοπραξία
2. Η προτεινόμενη παράταση, να είναι χωρίς αναπροσαρμογές

3. Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για τους λόγους που επικαλείται η κοινοπραξία, επειδή: α) Η έκδοση των απαραίτητων αδειών, ήταν ευθύνη του εργολάβου και όχι του Δήμου, β) Το γεγονός ότι δεν εκδόθηκαν έγκαιρα οι οικοδομικές άδειες, είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων

Σαν μοναδικό λόγο χορήγησης της παράτασης, προτείνει να δεχθούμε το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του φετινού χειμώνα, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.

4. βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει η κοινοπραξία με τον Δήμο, θα έπρεπε να είχε κατατεθεί από την μεριά της το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η εξέλιξή του.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους επικεφαλείς των συνδυασμών της αντιπολίτευσης και στους δημοτικούς συμβούλους.

Οι κ.κ. Σταμούλης, Τσουρής και Κουρελής, τοποθετήθηκαν υπέρ της χορήγησης της παράτασης μέχρι την 30-10-2003, όπως δηλαδή ζητά η ανάδοχος κοινοπραξία, ενώ οι υπόλοιποι από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή οι κ.κ. Γλαρός, Πυρούδης, Περρής, Παπαλάς, Λαρδάς και Καφούρος, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης που διετύπωσε ο Δήμαρχος.

Κατόπιν αυτών, το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, μία από τον Δήμαρχο και μία από την Αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τον φάκελο του έργου, την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτέλεσεως έργων και Προμηθειών ΟΤΑ, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ 410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση για την αποπεράτωση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2003. Η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου λήγει την 3-7-2003. Η σύμβαση είχε υπογραφεί την 3-7-2002 και η προθεσμία αποπεράτωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2003

Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 7-7-2003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ