

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση δεύτερης παράτασης του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22^α Οκτωβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1824/17-10-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 13 :

Ο κ. Γλαρός προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος, ενώ ο κ. Λαρδάς απεχώρησε μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Νίκος Λαρδάς
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Μιχάλης Περρής
- 8 Ζαχαρίας Γλαρός
- 9 Κώστας Σταμούλης
- 10 Χαράλαμπος Χερουβής
- 11 Χρήστος Καζάλας
- 12 Κώστας Τσουρής
- 13 Δημήτρης Κουρελής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Ουδείς

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο, που είπε στο ΔΣ τα εξής:

Με την 91/2003 προηγούμενη απόφασή μας, είχε χορηγηθεί παράταση στην κοινοπραξία που είναι ανάδοχος του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, μέχρι την 15^η Οκτωβρίου 2003, ενώ η συμβατική προθεσμία έληξε την 3^η Ιουλίου 2003. Στη συνέχεια, με την 125/2003 απόφαση, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚ ΤΜΝΕ για το ίδιο έργο. Με την από 16 Οκτ.2003 αίτησή του, ο κ. Γιώργος Μωραΐτης, εκπροσωπώντας την κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη**, επανήλθε με νέα αίτηση, με την οποία ζητά νέα παράταση αποπεράτωσης του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι εργασίες εκτελούνται με ικανοποιητικό ρυθμό και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, σε ποσοστό άνω του 85%. Επειδή

παρουσιάστηκαν όμως δυσκολίες στην εισαγωγή του εξοπλισμού και του ξύλινου πατώματος από το εξωτερικό, ζητά την χορήγηση δεύτερης παράτασης, μέχρι την 15^η Δεκεμβρίου 2003, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος την εισήγησή του, ανέφερε ότι το έργο αυτό είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης και της παράδοσής του στη νεολαία του Δήμου μας. Κάποιες εργασίες που δεν προβλεπόταν καθόλου από την μελέτη, όπως η άκρως απαραίτητη για την ασφάλεια τοποθέτηση αλεξικέραυνου, υδραυλικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πατωσίφωνων, ο εξαερισμός των τουαλετών, που και αυτά δεν προβλεπόταν στη μελέτη. Επί πλέον, προκειμένου το κλειστό Γυμναστήριο να πληροί τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πρέπει να τοποθετηθεί ξύλινο πάτωμα 150m² περισσότερα από την αρχική πρόβλεψη. Οι παραπάνω πρόσθετες εργασίες, θα καλυφθούν ως προς την δαπάνη τους από τα απρόβλεπτα της μελέτης.

Για τους παραπάνω λόγους, είπε καταλήγοντας ο Δήμαρχος, προτείνει να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση στην κοινοπραξία, με στόχο πάντα την αρτιότητα της παράδοσης του σημαντικού αυτού έργου.

Ακολούθησε συζήτηση, δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, ο κ. Τσουρής διαφώνησε με την εισήγηση του Δημάρχου και προτείνει να μη δοθεί καμία άλλη παράταση.

Ο κ. Τσαρνάς συμφωνεί με την πρόταση του κ. Τσουρή, με το σκεπτικό να δοθεί άτυπη παράταση, ώστε ο εργολάβος να πιεστεί και να το παραδώσει γρήγορα.

Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν στις τοποθετήσεις τους με την χορήγηση της παράτασης.

Ακολούθησε ψηφοφορία, με τις προτάσεις του κ. Δημάρχου και του κ. Τσαουρή, το αποτέλεσμα της οποίας είναι το εξής:

Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου τάχθηκαν οι κ.κ. Παπαλάς, Πυρούδης, Αϊβαλιώτης, Περρής, Γλαρός, Καφούρος, Σταμούλης, Χερουβής, Καζάλας.

Υπέρ της πρότασης του κ. Τσουρή, τάχθηκαν οι κ.κ. Τσουρής, Τσαρνάς και Κουρελής.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με το έργο αυτό, την ανάγκη της άρτιας παράδοσης του έργου αυτού, τις διατυπωθείσες προτάσεις και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που ακολούθησε, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί δεύτερη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ**, στην ανάδοχο κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη** μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2003. Η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έληξε την 3-7-2003 και η πρώτη παράταση, έληξε την 15^η Οκτωβρίου 2003. Η σύμβαση είχε υπογραφεί την 3-7-2002 και η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2003

Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής::

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Νίκος Λαρδάς
Παναγιώτης Τσαρνάς
Λευτέρης Πυρούδης
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Μιχάλης Περρής
Κώστας Σταμούλης
Χαράλαμπος Χερουβής
Χρήστος Καζάλας
Κώστας Τσουρής
Δημήτρης Κουρελής

Ο Γραμματέας
Ζαχαρίας Γλαρός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 24 Οκτ.2003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ