

## -ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 13/2008 συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης –  
αποχέτευσης περιοχής Πνευματικού Κέντρου»»**

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2008

Στον Άγιο Κηρύκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 1623/20-8-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Δημήτρης Καφούρος , πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Αντώνης Καρνέρης
- 5 Δημήτρης Κουρελής
- 6 Μιχάλης Περρής
- 7 Βασίλης Λαρδάς
- 8 Ιωάννα Πούλου

#### **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Θένης Κυπραίος
- 2 Αφροδίτη Κανάρη
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Κώστας Πασβάνης
- 5 Αντώνιος Λακίος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.**

- 1 Ηλίας Μουσέτης ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου
- 2 Βασίλης Τσαντές ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου **Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης περιοχής Πνευματικού Κέντρου» ΑΘΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.** διά του εκπροσώπου του κ. Χονδρουδάκη Ελευθέριου, κατέθεσε στο Δήμο την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1149/20-6-2008 αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, μέχρι την 23/11/2008.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την παράταση είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των έσων μεταφοράς και η καθυστέρηση παραλαβής υλικών από το εργοστάσιο παραγωγής.

Τους λόγους αυτούς προσυπογράφει και η ΤΥΔΚ Νομού Σάμου διά του προϊστάμενου της κοινότητας Συρίγου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το έργο δημοπρατήθηκε την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2007, βάσει της 119/2007 μελέτης της ΤΥΔΚ Σάμου, είχε δε συνολικό προϋπολογισμό

56.935,08 € και συνολική πίστωση, ε τον ΦΠΑ, 64.336,64 €. Ο ειοδότης αναδείχθηκε ε έκπτωση 3%.

Το συ φωνητικό υπογράφηκε την 23<sup>η</sup> Απριλίου 2008 και η συ βατική προθεσ ία για την περαίωσή του, ήταν τρεις (3) ήνες, έληξε δηλαδή η προθεσ ία εκτέλεσης του έργου την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2008.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά ε την χορήγηση της αιτού ενης παράτασης.

Το ΔΣ ετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όνη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006),

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου «**Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης περιοχής Πνευ ατικού Κέντρου**», στον ανάδοχο Ε ανουήλ Χονδρουδάκη, έχρι την 23η Νοε βρίου 2008.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθ ό 76/2008**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 26-8-2008  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**