

## **-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 13/2008 συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου»»**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2008**

Στον Άγιο Κηρύκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 1623/20-8-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Δημήτρης Καφούρος , πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Αντώνης Καρνέρης
- 5 Δημήτρης Κουρελής
- 6 Μιχάλης Περρής
- 7 Βασίλης Λαρδάς
- 8 Ιωάννα Πούλου

#### **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Θένης Κυπραίος
- 2 Αφροδίτη Κανάρη
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Κώστας Πασβάνης
- 5 Αντώνιος Λακιάς

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.**

- 1 Ηλίας Μουσέτης ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου
- 2 Βασίλης Τσαντές ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «**Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου**» κ. Καλαϊτζής Μιχάλης , κατέθεσε στο Δήμο ως αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, μέχρι την 22/12/2008.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την παράταση είναι αφενός ότι αναμένεται η Αδειοδότηση από το Λιμενικό Ταμείο εκτέλεσης εργασιών στην Κεντρική Πλατεία και αφετέρου το γεγονός ότι λόγω θέρους και αυξημένης τουριστικής κίνησης υπάρχει σημαντική και αναπόφευκτη καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.

Τους λόγους αυτούς προσυπογράφει και η ΤΥΔΚ Νομού Σάμου διά του προϊστάμενου της Κου Συρίγου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το έργο δηλοπράτηθηκε την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2007, βάσει της 199/2005 ελέτης της ΤΥΔΚ Σάου, είχε δε συνολικό προϋπολογισμό 329.993,00 € και συνολική πίστωση, με τον ΦΠΑ, 372.893,00 €. Ο μειοδότης αναδείχθηκε με έκπτωση 5,15%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 22α Νοεμβρίου 2007 και η συμβατική προθεσμία για την περαίωσή του, ήταν εννέα (9) μήνες, έληξε δηλαδή η προθεσμία εκτέλεσης του έργου την 22α Αυγούστου 2008.

Ακολουθώς ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006),

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «**Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου**», στον ανάδοχο Κ.ο Καλαϊτζή Μιχάλη, μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2008.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2008**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 26-8-2008**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**