

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 14/2008 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «Ανακαίνιση Πνευματικού
Κέντρου Αγίου Κηρύκου»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/2008

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 1862/24-9-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος , πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Αντώνης Καρνέρης
- 5 Δημήτρης Κουρελής
- 6 Μιχάλης Περρής
- 7 Ιωάννα Πούλου
- 8 Παναγιώτης Τσαρνάς

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Θένης Κυπραίος
- 2 Αφροδίτη Κανάρη
- 3 Βασίλης Λαρδάς
- 4 Κώστας Πασβάνης
- 5 Αντώνιος Λακιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.

- 1 Ηλίας Μουσέτης ,
Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου
- 2 Βασίλης Τσαντές ,
Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος εισήγησε το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, εξέθεσε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Αγίου Κηρύκου» ΑΘΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. διά του εκπροσώπου του κ. Χονδρουδάκη Ελευθέριου, κατέθεσε στο Δήμο την από 22-7-2008 αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, μέχρι την 15/01/2009.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την παράταση είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των έσων μεταφορών και η καθυστέρηση παραλαβής υλικών από το εργοστάσιο παραγωγής.

Τους λόγους αυτούς προσυπογράφει και η ΤΥΔΚ Νομού Σάμου διά του προϊστάμενου της και Συρίγου καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Νικόλαος Κατσάφαρος.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το έργο δηλοπράτηθηκε την 4^η Μαρτίου 2008, βάσει της 143/2007 ελέτης της ΤΥΔΚ Σάου, είχε δε συνολικό προϋπολογισμό 39.716,75 € ε τον ΦΠΑ. Ο ειδοότης αναδείχθηκε με έκπτωση 4%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 11^η Ιουνίου 2008 και η συμβατική προθεσμία για την περαίωσή του, ήταν τέσσερις (4) μήνες, λήγει δηλαδή η προθεσμία εκτέλεσης του έργου την 11^η Οκτωβρίου 2008.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου «**Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Αγίου Κηρύκου**», στον ανάδοχο Ελευθέριου Χονδρουδάκη, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2009.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2008

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 29-9-2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ