

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση παράτασης του έργου **Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά-Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι**»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22^α Οκτωβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1824/17-10-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 13 :

Ο κ. Γλαρός προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος, ενώ ο κ. Λαρδάς απεχώρησε μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Νίκος Λαρδάς
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Μιχάλης Περρής
- 8 Ζαχαρίας Γλαρός
- 9 Κώστας Σταμούλης
- 10 Χαράλαμπος Χερουβής
- 11 Χρήστος Καζάλας
- 12 Κώστας Τσουρής
- 13 Δημήτρης Κουρελής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Ουδείς

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, διάβασε στο ΔΣ την από 13 Οκτωβρίου 2003 αίτηση του αναδόχου του έργου **«Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι»** Γιώργου Μωραΐτη. Με την αίτησή του αυτή ο εργολάβος ζητά να του χορηγηθεί παράταση, επειδή στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται και δαπάνες για απρόβλεπτα και προκειμένου το ποσό αυτό να καλύψει επί πλέον εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, συντάχθηκε ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Η σύμβαση του έργου αυτού υπογράφηκε την 23^η Ιουλίου 2002, η συμβατική προθεσμία είναι δέκα έξη (16) μήνες και η ολοκλήρωση του έργου πρέπει, με βάση την σύμβαση, να γίνει την 23^η Νοεμβρίου 2003.

Με την αίτησή του αυτή, ο εργολάβος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι με την 136/2003 προηγούμενη απόφασή μας, είχε εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

Ακολούθως ο πρόεδρος διατυπώνει την πρότασή του, που είναι η εξής:

Να δοθεί παράταση για την αποπεράτωση του έργου, όχι όμως μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004, για όλες τις υπολειπόμενες εργασίες. Συγκεκριμένα, προτείνει:

1. Να δοθεί παράταση μέχρι την 31^η Ιανουαρίου 2004, για το μέρος των υπολειπόμενων εργασιών που αφορούν τσιμεντοστρώσεις και γενικά εργασίες με σκυρόδεμα, όπως επίσης και για τις χωματουργικές εργασίες.

2. Μόνο για τα τμήματα των υπολειπόμενων εργασιών που αφορούν τυχόν ασφαλτοστρώσεις, να δοθεί παράταση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004, επειδή το ασφαλτόμιγμα πρέπει να τοποθετηθεί όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι σχετικά υψηλές.

3. Η παράταση, όπως προτείνεται παραπάνω, θα ισχύσει μόνο εφ' όσον ο εργολάβος προσκομίσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, το οποίο για να εγκριθεί από τον Δήμο, πρέπει να συμφωνεί με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2.

4. Η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου και για τον λόγο αυτόν ο πρόεδρος προτείνει να μη δοθούν αναθεωρήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεστούν εκτός του αρχικού συμβατικού χρόνου.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και έδωσε διευκρινίσεις σε επί μέρους πτυχές του σημαντικού αυτού για τον Δήμο μας έργου.

Ακολούθως, τον λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να τοποθετηθούν.

Ο κ. Σταμούλης, στην τοποθέτησή του, καταθέτει άλλη πρόταση. Συγκεκριμένα, προτείνει να ικανοποιηθεί εξ ολοκλήρου η αίτηση του εργολάβου και να του δοθεί γενικά παράταση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004.

Ο κ. Τσουρής στην τοποθέτησή του, καταθέτει τρίτη πρόταση. Να μην δοθεί καθόλου παράταση στον εργολάβο και να παραδοθεί το έργο μέχρι την ημερομηνία της συμβατικής του προθεσμίας.

Τέλος, ο κ. Πυρούδης καταθέτει τέταρτη πρόταση, η οποία έχει μία μόνο διαφοροποίηση από την πρόταση του προέδρου. Διαφοροποιείται ως προς την παράγραφο 1 της πρότασης που κατέθεσε ο πρόεδρος και προτείνει να δοθεί παράταση για τις εργασίες με σκυρόδεμα και τα χωματουργικά, μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2003 και όχι μέχρι την 31^η Ιανουαρίου 2004.

Οι τέσσερις παραπάνω προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν το εξής:

Υπέρ της πρότασης του προέδρου, τάχθηκαν οι παρακάτω έξη (6) δημοτικοί σύμβουλοι: Τσαρνάς, Παπαλάς, Αϊβαλιώτης, Γλαρός, Περρής, Καφούρος.

Υπέρ της πρότασης του κ. Σταμούλη τάχθηκαν οι παρακάτω δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι: Σταμούλης και Χερουβής

Υπέρ της πρότασης του κ. Τσουρή, τάχθηκαν οι παρακάτω δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι: Τσουρής και Κουρελής και τέλος

Υπέρ της πρότασης του κ. Πυρούδη, τάχθηκαν οι παρακάτω δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι: Πυρούδης και Καζάλας.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται η πρόταση που διατυπώθηκε από τον πρόεδρο.

Το παραπάνω αποτέλεσμα αμφισβητήθηκε από συμβούλους της μειοψηφίας, οι οποίοι ζήτησαν την επανάληψη της ψηφοφορίας, θεωρώντας ότι υπάρχει ισοψηφία, αφού η πρόταση του προέδρου έλαβε έξι (6) ψήφους και οι υπόλοιπες τρεις προτάσεις έλαβαν συνολικά έξι (6) επίσης ψήφους. Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος διάβασε στο ΔΣ το άρθρο 95, παρ.5, του ισχύοντα ΔΚΚ (ΠΔ 410/95), το οποίο σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ίδιου ΠΔ, αναφέρει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Επίσης, διάβασε στο ΔΣ το άρθρο 15, παρ.1 του Ν.2690/1999, περί Συλλογικών οργάνων, στο οποίο επίσης αναφέρεται ότι σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, την ψηφοφορία που διεξήχθη και το αποτέλεσμα της, τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ, την 136/2003 απόφαση του ΔΣ και τις διατάξεις του Ν.2690/1999,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση για την αποπεράτωση του έργου **Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι**, ως εξής:

1. Μέχρι την 31^η Ιανουαρίου 2004, για το μέρος των υπολειπόμενων εργασιών που αφορούν τσιμεντοστρώσεις και γενικά εργασίες με σκυρόδεμα, όπως επίσης και για τις χωματουργικές εργασίες.
2. Μόνο για τα τμήματα των υπολειπόμενων εργασιών που αφορούν τυχόν ασφαλτοστρώσεις, χορηγείται παράταση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004, επειδή το ασφαλτόμιγμα πρέπει να τοποθετηθεί όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι σχετικά υψηλές.
3. Η παράταση, θα ισχύσει μόνο εφ' όσον ο εργολάβος προσκομίσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, το οποίο για να εγκριθεί από τον Δήμο, πρέπει να συμφωνεί με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2.
4. Η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου και για τον λόγο αυτόν δεν θα δοθούν αναθεωρήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεστούν εκτός του αρχικού συμβατικού χρόνου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2003

Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής::

Ο πρόεδρος	Τα μέλη	Ο Γραμματέας
Δημήτρης Καφούρος	Νίκος Λαρδάς Παναγιώτης Τσαρνάς Λευτέρης Πυρούδης Γιάννης Αϊβαλιώτης Γιάννης Παπαλάς Μιχάλης Περρής Κώστας Σταμούλης Χαράλαμπος Χερουβής Χρήστος Καζάλας Κώστας Τσουρής Δημήτρης Κουρελής	Ζαχαρίας Γλαρός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 24 Οκτ.2003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ