

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/2004 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/2004

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27^η Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1534/22 Σεπ. 2004 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 11:

Ο κ. Χερουβής προσήλθε από την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.

Ο κ. Γλαρός, δεν συμμετείχε στην συζήτηση και διαμόρφωση της απόφασης στο 8^ο θέμα, γιατί δήλωσε κώλυμα, κατά το άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ (άρθρο 99 του ΠΔ 410/95)

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Κώστας Τσουρής
- 4 Ζαχαρίας Γλαρός
- 5 Λευτέρης Πυρούδης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Νίκος Λαρδάς
- 8 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 9 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 10 Χαράλαμπος Χερουβής
- 11 Δημήτρης Κουρελής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Χρήστος Καζάλας
- 2 Κώστας Σταμούλης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, είπε στο ΔΣ τα εξής:

Με την 91/2003 προηγούμενη απόφασή μας, είχε χορηγηθεί παράταση στην κοινοπραξία που είναι ανάδοχος του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, μέχρι την 15^η Οκτωβρίου 2003, ενώ η συμβατική προθεσμία έληξε την 3^η Ιουλίου 2003. Στη συνέχεια, με την 125/2003 απόφαση, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚ ΤΜΝΕ για το ίδιο έργο. Ακολούθησε η 161/2003 απόφαση του ΔΣ, με την οποία χορηγήθηκε 2^η παράταση, κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας, προθεσμία που και αυτή έληξε την 15^η Δεκεμβρίου. Ακολούθως, με την 197/2003 όμοια, το ΔΣ χορήγησε παράταση μέχρι την 30ή Μαΐου 2004, για λόγους που είχαν να κάνουν με την διακοπή της χρηματοδότησης, αιτία για την οποία ο ανάδοχος είχε προχωρήσει σε διακοπή των εργασιών του έργου.

Με την από 22 Ιουνίου 2004 αίτησή του, ο κ. Γιώργος Μωραΐτης, εκπροσωπώντας την κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη**, επανήλθε με νέα αίτηση, με την οποία ζητά νέα παράταση αποπεράτωσης του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα στην χρηματοδότηση του έργου, ενημέρωσε την επιβλέπουσα υπηρεσία και έκανε διακοπή των εργασιών, μέχρι να γίνει η εξόφληση του 5^{ου} λογαριασμού, ο οποίος θεωρήθηκε την 1^η Σεπτεμβρίου 2003.

Σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, οι εργασίες ξανάρχισαν τον Μάιο του 2004, εκτελούνται με ικανοποιητικό ρυθμό και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2004. Ολοκληρώνοντας την αίτησή του ο ανάδοχος, ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2004, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των τελικών πιστοποιήσεων και η σύνταξη των διαφόρων εγγράφων, τα οποία πρέπει να υπογραφούν μέσα στο χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Η αίτηση του αναδόχου έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ), η οποία συμφωνεί με τον αιτούμενο χρόνο παράτασης και τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα που επικαλείται ο ανάδοχος με την χρηματοδότηση είναι πραγματικό, ανέφερε δε τις ενέργειες του Δήμου μας, σε συνδυασμό με την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τα 1965/10-11-2003/Δήμος Αγίου Κηρύκου και ΑΠ 2743/13-11-2003/ Δνση Σχεδιασμού Περιφ. Β. Αιγαίου έγγραφα. Με τα παραπάνω έγγραφα, ζητούμε να γίνει η κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης 491.950,40€, με το οποίο γίνεται και η αποπληρωμή του έργου, όπου δίνεται η διαβεβαίωση της άμεσης απορρόφησης της πίστωσης αυτής. Ήδη, η χρηματοδότηση έχει δοθεί στο σύνολό της και το σημαντικό αυτό έργο ολοκληρώνεται.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος, προτείνει στο ΔΣ να δοθεί η αιτούμενη παράταση, αφού οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος κοινοπραξία είναι πραγματικοί, κάλεσε δε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να τοποθετηθούν.

Ο κ. Τσουρής, διαφωνεί με την εισήγηση και αντιπροτείνει να μην δοθεί καμία επιπλέον παράταση, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις σημαντικές καθυστερήσεις και την κακή εκτέλεση του έργου.

Οι δύο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, κατά την οποία οι κ.κ. Τσουρής και Κουρελής τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του κ. Τσουρή, ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, την τοποθέτηση και την πρόταση του Δημάρχου, την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με το έργο αυτό, την ανάγκη της άρτιας παράδοσης του έργου αυτού, τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί τέταρτη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ,
στην ανάδοχο κοινοπραξία **Μωραΐτη – Αθανασόπουλου – Μαργαρώνη** μέχρι την

30 Οκτωβρίου 2004.. Η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έληξε την 3-7-2003, η πρώτη παράταση έληξε την 15^η Οκτωβρίου 2003, η δεύτερη την 15^η Δεκεμβρίου 2003 και η Τρίτη την 30ή Μαΐου 2004. Η σύμβαση είχε υπογραφεί την 3-7-2002 και η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2004

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Μιχάλης Περρής
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Δημήτρης Κουρελής
Νίκος Λαρδάς
Ελευθέριος Πυρούδης
Παναγιώτης Τσαρνάς
Χαράλαμπος Χερουβής
Κώστας Τσουρής

Ο Γραμματέας
Ζαχαρίας Γλαρός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 4 Οκτ.2004
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ