

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/2004 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι»**

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108/2004

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1534/22 Σεπ. 2004 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 11:

**Ο κ. Χερουβής προσήλθε από την έναρξη της συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος.**

**Ο κ. Γλαρός, δεν συμμετείχε στην συζήτηση και διαμόρφωση της απόφασης στο 8<sup>ο</sup> θέμα, γιατί δήλωσε κώλυμα, κατά το άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ (άρθρο 99 του ΠΔ 410/95)**

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Κώστας Τσουρής
- 4 Ζαχαρίας Γλαρός
- 5 Λευτέρης Πυρούδης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Νίκος Λαρδάς
- 8 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 9 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 10 Χαράλαμπος Χερουβής
- 11 Δημήτρης Κουρελής

#### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Χρήστος Καζάλας
- 2 Κώστας Σταμούλης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως, διάβασε στο ΔΣ την από 22 Ιουνίου 2004 αίτηση του αναδόχου του έργου **«Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι»** Γιώργου Μωραϊτή. Με την αίτησή του αυτή ο εργολάβος ζητά να του χορηγηθεί παράταση, επειδή στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται και δαπάνες για απρόβλεπτα και προκειμένου το ποσό αυτό να καλύψει επί πλέον εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, συντάχθηκε ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Η σύμβαση του έργου αυτού υπογράφηκε την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2002, η συμβατική προθεσμία είναι δέκα έξη (16) μήνες και η ολοκλήρωση του έργου πρέπει, με βάση την σύμβαση, να γίνει την 23<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2003.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος, έθεσε υπ' όψη του ΔΣ την 162/2003 προηγούμενη απόφαση, με την οποία είχε δοθεί παράταση για το έργο του θέματος, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004, ειδικά για της εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Με την νέα αίτησή του αυτή, ο εργολάβος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2004.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι με την 136/2003 προηγούμενη απόφασή μας, είχε εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και ο 1<sup>ος</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος, ο οποίος προτείνει να δοθεί η αιτούμενη παράταση, προκειμένου οι τελικές επιμετρήσεις και η παράδοση του έργου, να γίνουν μέσα σε συμβατικό χρόνο.

Η αίτηση του αναδόχου έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ), η οποία συμφωνεί με τον αιτούμενο χρόνο παράτασης και τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να τοποθετηθούν.

Ο κ. Τσουρής, διαφωνεί με την εισήγηση και αντιπροτείνει να μην δοθεί καμία επιπλέον παράταση, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις σημαντικές καθυστερήσεις και την κακή εκτέλεση του έργου.

Οι δύο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, κατά την οποία οι κ.κ. Τσουρής και Κουρελής τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του κ. Τσουρή, ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, την τοποθέτηση και την πρόταση του Δημάρχου, την αίτηση του αναδόχου, τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με το έργο αυτό, την ανάγκη της άρτιας παράδοσης του έργου αυτού, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα της, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ410/95),

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Χορηγεί παράταση για την αποπεράτωση του έργου **Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι**, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2004, για τους λόγους που εκτέθηκαν στην αίτηση του αναδόχου και με τους οποίους είναι σύμφωνη και η ΤΥΔΚ.

### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2004**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο πρόεδρος**  
Δημήτρης Καφούρος

**Τα μέλη**  
Μιχάλης Περρής  
Γιάννης Αϊβαλιώτης  
Γιάννης Παπαλάς  
Δημήτρης Κουρελής  
Νίκος Λαρδάς  
Ελευθέριος Πυρούδης

**Ο Γραμματέας**  
Ζαχαρίας Γλαρός

Παναγιώτης Τσαρνάς  
Χαράλαμπος Χερουβής  
Κώστας Τσουρής

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 4 Οκτ.2004**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**