

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16/2005 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου»»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2005

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ή Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2384/15-12-2005 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 9 :

Ο κ. Παπαλάς προσήλθε μετά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος, ενώ ο κ. Λαρδάς απεχώρησε μετά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 3 Νίκος Λαρδάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Δημήτρης Κουρελής
- 8 Μιχάλης Περρής
- 9 Κώστας Τσουρής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Ζαχαρίας Γλαρός
- 2 Κώστας Σταμούλης
- 3 Χαράλαμπος Χερουβής
- 4 Χρήστος Καζάλας

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου», κ. Χονδρουδάκης Εμμανουήλ, κατέθεσε στο Δήμο την 16^η Δεκ. 2005 αίτηση παράτασης του παραπάνω έργου, μέχρι την 31^η τρέχοντος έτους. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την παράταση είναι μόνον διαδικαστικοί, δηλαδή προκειμένου να τακτοποιηθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου και να εξοφληθεί ο δεύτερος λογαριασμός. Τους λόγους αυτούς προσυπογράφει και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το έργο δημοπρατήθηκε την 21^η Απριλίου 2004, βάσει της 266 μελέτης της ΤΥΔΚ Σάμου, είχε δε συνολικό προϋπολογισμό 58.413€ και συνολική πίστωση, με τον ΦΠΑ, 66.007€. Ο μειοδότης αναδείχθηκε με έκπτωση 13%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 15^η Ιουλίου 2004 και η συμβατική προθεσμία για την περαίωσή του, ήταν έξη (6) μήνες, έληξε δηλαδή η προθεσμία εκτέλεσης του έργου την 15^η Ιανουαρίου 2005.

Ακολουθώς ο πρόεδρος είπε ότι, ο επιβλέπων προσυπόγραψε την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, επειδή το κατασκευαστικό μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί προ πολλού και απομένουν μόνον οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την παράδοσή του, κάλεσε δε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ 410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου **Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου**, στον ανάδοχο Εμμενουήλ Χονδρουδάκη, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005. Η συμβατική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έληξε την 15^η Ιαν. 2005. Η σύμβαση είχε υπογραφεί την 15^η Ιουλίου 2004 και η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης ήταν έξι (6) μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2005

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Παναγιώτης Τσαρνάς
Νίκος Λαρδάς
Λευτέρης Πυρούδης
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Μιχάλης Περρής
Δημήτρης Κουρελής
Κώστας Τσουρής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος 27 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ