

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 8/2006 συνεδρίασης του  
Δη οτικού Συ βουλίου του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ε ανουήλ Χονδρουδάκη, περί  
διακοπής εργασιών του έργου **διαρρύθ ιση κτιρίου σε Νηπιαγωγείο**»

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/2006

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δη οτικό Κατάστη α σή ερα την 28<sup>η</sup>  
Αυγούστου 2006, η έρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  
δη οτικό συ βούλιο του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ .  
1677/23 Αυγ.2006 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δη οτικού συ βουλίου,  
η οποία δη οσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή ου και επιδόθηκε στον  
κάθε ένα δη οτικό σύ βουλο, καθώς και στον Δή αρχο, σύ φωνα ε τις διατάξεις  
του ισχύοντα δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).  
Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δή αρχος και ότι υφίσταται η νό ι η απαρτία  
δεδο ένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δη ήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Δη ήτρης Κουρελής
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 5 Γιάννης Παπαλάς
- 6 Μιχάλης Περρής
- 7 Νικόλαος Λαρδάς
- 8 Ζαχαρίας Γλαρός

#### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Κώστας Στα ούλης
- 2 Χαράλαπος Χερουβής
- 3 Χρήστος Καζάλας
- 4 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 5 Κώστας Τσουρής

**Ο κ. Δη ήτρης Κουρελής προσήλθε και συ ετείχε στην συζήτηση από  
την έναρξη του 3<sup>ου</sup> θέ ατος έχρι τέλους της συνεδρίασης.**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγού ένου το 38<sup>ο</sup>  
θέ α της η ερησίας διατάξεως, διάβασε στο ΔΣ την από 3-8-2006 αίτηση του κ.  
Ε ανουήλ Χονδρουδάκη, αναδόχου του έργου **Διαρρύθ ιση κτιρίου σε  
Νηπιαγωγείο**, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Στις 19-12-2005 υπέγραψε σύ βαση διάρκειας έξη (6) ηνών (λήξη στις 19-6-  
2006), σύ φωνα ε την 36/2005 ελέτη έργου και την 92/2005 απόφαση της  
Δη αρχιακής Επιτροπής του Δή ου ας, για την εκτέλεση του έργου «**Διαρρύθ ιση  
κτιρίου σε Νηπιαγωγείο**», το οποίο δη οπρατήθηκε στις 11-8-2005. Από την  
η ερο ηνία υπογραφής της σύ βασης έως σή ερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η  
εγκατάστασή του, λόγω η αποχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας η οποία  
στεγάζεται στο κτίριο που πρόκειται να γίνει η διαρρύθ ιση.

Καταλήγοντας ο κ. Χονδρουδάκης, ζητά από το σώ α να θεωρήσει ότι το  
έργο βρίσκεται σε διακοπή, έως εκλείψουν οι λόγοι που ε ποδίζουν την εγκατάστασή  
του.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δή αρχος, που είπε ότι ο εργολάβος έχει δίκιο  
και πράγ ατι για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του, δεν πόρεσε να  
εγκατασταθεί στο χώρο του έργου. Εν τω εταξύ ό ως, πριν από δέκα (10) η έρες  
και συγκεκρι ένα την 18<sup>η</sup> Αυγούστου τρέχοντος έτους, έγινε η εταστέγαση της

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και ο Έπαρχος παρέδωσε τα κλειδιά του κτιρίου που πρόκειται να γίνει το Νηπιαγωγείο, στο Δήμο.

Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, είτε καταλήγοντας ο Δήμος αρχος, είναι να αποστείλει με επιστολή τον κ. Χονδρουδάκη, με την οποία να του ανακοινώσουν με επίσημα την εξέλιξη σε σχέση με το θέμα και να του ζητήσουν με επανέλθει, προκειμένου να του χορηγηθεί παράταση και να αρχίσει κανονικά το έργο.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σε ερωτήματα δημοτικών συμβούλων.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την ανάλυση του δημάρχου, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, τα προσκομισθέντα έγγραφα, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Αποδέχεται ότι το έργο «**Διαρρύθμιση κτιρίου σε Νηπιαγωγείο**», το οποίο δημοπρατήθηκε στις 11-8-2005 με ειδοότη τον κ. Ελευθέριου Χονδρουδάκη, από την υπογραφή της σύμβασης στις 19-12-2005, μέχρι σήμερα, δεν ήταν δυνατόν να αρχίσει να εκτελείται, επειδή στο προς διαρρύθμιση κτίριο στεγαζόταν η Κτηνιατρική Υπηρεσία, αποδεχόμενος έτσι την από 3-8-2006 αίτηση του αναδόχου του έργου.

2. Επειδή εντωμεταξύ οι λόγοι έναρξης του έργου εξέλιπταν, το ΔΣ αναθέτει στον Δήμο αρχο να ειδοποιήσει εγγράφως τον αιτούντα ότι το κτίριο είναι πλέον ελεύθερο για να ξεκινήσει τις εργασίες του έργου. Επίσης, να τον καλέσει να καταθέσει αίτηση παράτασης, προκειμένου να καθοριστεί η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2006**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο πρόεδρος**  
Δημήτριος Καφούρος

**Τα έλη**  
Δημήτριος Κουρελής  
Λευτέρης Πυρούδης  
Γιάννης Αϊβαλιώτης  
Γιάννης Παπαλάς  
Μιχάλης Περρής  
Νικόλαος Λαρδάς  
Ζαχαρίας Γλαρός

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Άγιος Κήρυκος 29 Αυγ. 2006  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**