

## **-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 13/2008 συνεδρίασης του  
Δη οτικού Συ βουλίου του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Αλλαγή όψης και επισκευή  
στέγης παλαιού δη οτικού καταστή ατος Αγίου Κηρύκου»»**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78/2008**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δη οτικό Κατάστη α σή ερα την 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2008,  
η έρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δη οτικό συ βούλιο του Δή ου  
Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 1623/20-8-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου  
του δη οτικού συ βουλίου, η οποία δη οσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή ου και  
επιδόθηκε στον κάθε ένα δη οτικό σύ βουλο, στους προέδρους των τοπικών συ βουλίων των Δ.Δ.  
Περδικίου & Χρυσοστό ου καθώς και στον Δή αρχο, σύ φωνα ε τις διατάξεις του ισχύοντα  
δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006 ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δή αρχος και ότι υφίσταται η νό ι η απαρτία δεδο ένου  
ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Δη ήτρης Καφούρος , πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Αντώνης Καρνέρης
- 5 Δη ήτρης Κουρελής
- 6 Μιχάλης Περρής
- 7 Βασίλης Λαρδάς
- 8 Ιωάννα Πούλου

#### **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1 Θέ ης Κυπραίος
- 2 Αφροδίτη Κανάρη
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Κώστας Πασβάνης
- 5 Αντώνιος Λακιός

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.**

- 1 Ηλίας Μουσέτης ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστό ου
- 2 Βασίλης Τσαντές ,  
Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγού ένος το 11<sup>ο</sup> θέ α της η ερησίας  
διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου **«Αλλαγή όψης και επισκευή στέγης παλαιού δη οτικού  
καταστή ατος Αγίου Κηρύκου»** κ. Τσι πίδης Στυλιανός , κατέθεσε στο Δή ο ας αίτηση  
παράτασης ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, έχρι την 15/11/2008.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται για την παράταση είναι ότι κατά τη χει ερινή περίοδο και  
λόγω των βροχών δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης της  
στέγης του κτηρίου καθώς επίσης ότι κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Αυγούστου 2008 ήταν αδύνατη η  
τοποθέτηση σκαλωσιών επί του κεντρικού παραλιακού δρό ου λόγω της τουριστικής κίνησης στο νησί  
και έτσι δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγρα α κατασκευής του έργου.

Τους λόγους αυτούς προσυπογράφει και η ΤΥΔΚ Νο ού Σά ου διά του προϊστα ένου της κου  
Συρίγου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το συ φωνητικό υπογράφηκε την 15η Νοε βρίου 2007 και η συ βατική προθεσ ία για την περαίωσή του, ήταν έξη (6) ήνες, έληξε δηλαδή η προθεσ ία εκτέλεσης του έργου την 15η Μαΐου 2008.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά ε την χορήγηση της αιτού ενης παράτασης.

Το ΔΣ ετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006),

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργου «Αλλαγή όψης και επισκευή στέγης παλαιού δη οτικού καταστή ατος Αγίου Κηρύκου », στον ανάδοχο Κο Τσι πίδαη Στυλιανό, έχρι την 15η Νοε βρίου 2008.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθ ό 78/2008**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 26-8-2008  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**