

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 16/2008 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής
Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου»»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164/2008

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16^η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 2290/12-12-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 :

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Κουρελής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Πούλου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Ιωάννα Πούλου

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Κώστας Πασβάνης
- 2 Αφροδίτη Κανάρη
- 3 Αντώνης Καρνέρης
- 4 Θένης Κυπραίος
- 5 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 6 Δημήτρης Κουρελής

- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Μιχάλης Περρής
- 6 Αντώνης Λακιάς
- 7 Βασίλης Λαρδάς

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.

- 1 Βασίλης Τσαντές,
Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου
- 2 Ηλίας Μουσέτης,
Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στο σώμα τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «**Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου**» κ. Καλαϊτζής Μιχάλης, κατέθεσε στο Δήμο ως αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, μέχρι την 22/06/2009.

Ο λόγος τον οποίο επικαλείται για την παράταση είναι ότι αναμένεται η Αδειοδότηση από το Λιμενικό Ταμείο εκτέλεσης εργασιών στην Κεντρική Πλατεία.

Το λόγο αυτό προσυπογράφει και η ΤΥΔΚ Νομού Σάμου διά του προϊστάμενου της Κου Σύριγος.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε στο ΔΣ ότι το έργο δηλοπράτηθηκε την 24^η Μαΐου 2007, βάσει της 199/2005 ελέτης της ΤΥΔΚ Σάου, είχε δε συνολικό προϋπολογισμό 329.993,00 € και συνολική πίστωση, με τον ΦΠΑ, 372.893,00 €. Ο προϋπολογισμός αναδείχθηκε με έκπτωση 5,15%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 22α Νοεμβρίου 2007 και η συμβατική προθεσμία για την περαίωσή του, ήταν εννέα (9) μήνες, έληξε δηλαδή η προθεσμία εκτέλεσης του έργου την 22α Αυγούστου 2008.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο «**Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Αγίου Κηρύκου του Δήμου Αγίου Κηρύκου**», στον ανάδοχο Κο Κλαϊτζή Μιχάλη, μέχρι την 22α Ιουνίου 2009.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2008

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 17-12-2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ